

钢筋机械连接试验报告 表 C6-4 					资料编号			
					试验编号	LJ24-01640		
					委托编号	2024-17450		
工程名称	北 京城市副中心站综合交通枢纽工程 03标段				使用部位	01C地块 D-62~D-69轴 /D-H-D-M轴 B2.0层顶板 梁		
委托单位	北 京京投交通枢纽投资有限公司				委托人	沈璟璟 王静		
施工单位	北 京住总集团有限责任公司				试件编号	03-01C-ZTLJ-981		
见证人单位	北 京帕克国际工程咨询股份有限公司				见证人	刘全新		
接头种类	直螺纹接头				检验形式	现场检验		
设计要求 接头性能等级	II级				代表数量	11头		
连接钢筋种类 及牌号	热轧带肋钢筋 HRB400E	公称直径 (mm)	25 25		原材试验 编号	GJ24-01746		
操作人	韩国庆	委托日期	2024.06.05		试验日期	2024.06.05		
接头试件					弯曲试件			备注
公称 面积 (mm ²)	极限抗 拉强度 (MPa)	接头破坏形态 及断裂位置	残余变形 (mm)		弯心 直径 (mm)	角度 (°)	结果	
			单个值	平均值				
490.9	642	断于钢筋母材 钢 筋拉断	—	—	—	—	—	
490.9	649	断于钢筋母材 钢 筋拉断	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
结论： 只对来样负责 依据 JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准，所检项目符合机械连接 II 级接头现场检验技术要求。								
备注：								
批 准			审 核		试 验			
检测试验 机构	北京市政路桥锐诚科技有限公司							
报告日期	2024 年 06 月 11 日							

备注 :部分复制检验报告需经本中心书面批准（完整复制除外）。若有异议，收到报告十
检验单位提出。检测机构地址：北京市丰台区南四环中路 163号联系电话：010-67589013
用本报告的单位或个人扫描二维码验证本报告数据的有效性。