

钢筋机械连接试验报告 表 C6-4 					资料编号		
					试验编号	LJ24-01652	
					委托编号	2024-17682	
工程名称	北 京城市副中心站综合交通枢纽工程 04标段			使用部位	铁路核心区京唐区间第七仓第五道腰梁、支		
委托单位	北 京京投交通枢纽投资有限公司			委托人	王璐 陈丽娟		
施工单位	中交第三公路工程局有限公司			试件编号	ZLW909		
见证人单位	北 京中建工程顾问有限公司			见证人	丁兴华		
接头种类	直螺纹接头			检验形式	现场检验		
设计要求 接头性能等级	I 级			代表数量	500个		
连接钢筋种类 及牌号	热轧带肋钢筋 HRB400E	公称直径 (mm)	32 32	原材试验 编号	GJ24-01721		
操作人	钟小平	委托日期	2024.06.06	试验日期	2024.06.06		
接头试件				弯曲试件		备注	
公称 面积 (mm ²)	极限抗 拉强度 (MPa)	接头破坏形态 及断裂位置	残余变形 (mm) 单个值 平均值	弯心 直径 (mm)	角度 (°)		结果
804.2	604	断于钢筋母材 钢 筋拉断	—	—	—		—
804.2	587	断于钢筋母材 钢 筋拉断	—	—	—		—
804.2	600	断于钢筋母材 钢 筋拉断	—	—	—		—
—	—	—	—	—	—		—
—	—	—	—	—	—		—
—	—	—	—	—	—		—
结论：						只对来样负责	
依据 JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准，所检项目符合机械连接 I 级接头现场检验技术要求。							
备注：续工程部位 撑梁、侧墙							
批 准		审 核		试 验			
检测试验 机构		北京市政路桥锐诚科技有限公司					
报告日期		2024 年 06 月 11 日					

备注：部分复制检验报告需经本中心书面批准（完整复制除外）。若有异议，收到报告15
检验单位提出。检测机构地址：北京市丰台区南四环中路 163号联系电话：010-67589013
用本报告的单位或个人扫描二维码验证本报告数据的有效性。